

2025年3月1日

大成建設株式会社・ライフデザイン・カバヤ株式会社・株式会社重藤組特定建設工事共同体

岡山市新庁舎

鉄骨建方最上階施工中



最上階施工状況



4階外壁施工状況



中2階内装建具施工状況

2月中旬時点で、高層階側の躯体工事は15階から16階の鉄骨建方工事を施工しており、高層階の上棟に向けて鋭意施工を行っております。（一部ペントハウスを除き、躯体としては最上階を施工中です。）

3月以降は低層階の北側部分の鉄骨建方工事を開始する予定であるとともに、高層階側では、外装工事・内装工事が本格化してまいります。そのため、現場へ資材搬入車両数、施工業者数、職人の人数も非常に増えてまいりますので、引き続き第三者を巻き込むような事故・災害には十分に注意し施工を進めてまいります。